

ATA INTERNA DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS 2023.12.003 TP




Objeto da Licitação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE DOM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.,** conforme projeto básico e demais anexos do edital.

Aos 07 (sete) dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 13h:30min (treze horas e trinta minutos), reuniu-se a Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura de Itaitinga, Estado do Ceará, na sala de reunião da mesma, localizada na Rua Manoel de Sousa, 215 Loja 2 – Centro – Itaitinga, Ceará, composta pelos seguintes membros: Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente, Hiderval da Silva Sousa e Paulo Rogério Guerreiro Gomes Junior, para analisar as propostas de preços referente a TOMADA DE PREÇOS 2023.12.003 TP. O presidente registra que as empresas participantes, nesta fase, são as seguintes:

EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S)	CNPJ
P(3) LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	21.541.555/0001-10
P(4) PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	21.264.939/0001-33
P(6) CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA	22.575.652/0001-97
P(7) ENGERCON CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA	44.997.219/0001-82
P(8) NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA	15.372.706/0001-51

Em seguida, o presidente declarou que já se encontra de posse dos parecer emitido pela Engenharia, relativo à análise técnica da proposta de preços. Após, iniciou a análise da devida proposta, ressaltando os pontos abordados no respectivo parecer, conforme segue: a empresa: P(4) PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, apresentou um valor global de R\$790.149,21 (SETECENTOS E NOVENTA MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS VINTE E UM CENTAVOS)., constatou-se que a planilha de preços apresentada está em conformidade com o edital, portanto sendo considerada **CLASSIFICADA**. Ato Continuo, as empresas P(3) LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, descumpriu o item 5.1.1. alínea “d”, o prazo de execução apresentado pela mesma superior ao solicitado no edital; P(6) CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA, descumpriu o item 5.1.2. alínea “a”, a mesma não atendeu a composição de todos os itens de conformidade com o edital; P(7) ENGERCON CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA, descumpriu o item 5.1.1. alínea “d”, o prazo de execução apresentado pela mesma superior ao solicitado no edital, descumpriu o item 5.1.3. a mesma apresentou cronograma físico financeiro divergente do edital; P(8) NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA, descumpriu o item 5.1.1. alínea “d”, o prazo de execução apresentado pela mesma superior ao solicitado no edital, portanto sendo consideradas **DESCLASSIFICADAS**. Em seguida, os preços foram lidos para a confecção do mapa comparativo de preços e conforme apurado, foi **DECLARADA VENCEDORA** desta licitação a licitante **P(4) PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, apresentou um valor global de R\$790.149,21 (SETECENTOS E NOVENTA MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS VINTE E UM CENTAVOS)**. Assim, após a publicação, fica aberto o prazo recursal para apresentação

das possíveis razões e contrarrazões, conforme art. 109 da Lei 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vistas. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente sessão, do que para constar foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão permanente de licitação - CPL. Itaitinga, Ceará, em 07 de Agosto de 2023, às 16h05min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL		
FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA(S)
Presidente:	Francisco Arnaldo Brasileiro	
Membro:	Hiderval da Silva Sousa	
Membro:	Paulo Rogério Guerreiro Gomes Junior	



MAPA DE PREÇOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.003 TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE DOM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, conforme Projeto Básico e demais anexos do Edital.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1	1	Serv.	<p>Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA MONTAGEM DE ESCOLAS MODULARES NOS BAIROS PARQUE DOM PEDRO E ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, conforme Projeto Básico e demais Anexos do Edital.</p> <p>EMPRESA(S) CLASSIFICADA(S):</p> <p>EMPRESAS: P(4) PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, apresentou um valor global de R\$790.149,21 (SETECENTOS E NOVENTA MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS VINTE E UM CENTAVOS).</p>
<p>Valor Total Vencedor: R\$790.149,21 (SETECENTOS E NOVENTA MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS VINTE E UM CENTAVOS).</p>			
<p>Condições de Pagamento: Conforme Edital.</p>			
<p>Empresa Vencedora: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ: 21.264.939/0001-33</p>			

Itaitinga, Estado do Ceará, em 07 de Agosto de 2023.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES		
Função	Nome	Assinatura
Presidente:	Francisco Arnaldo Brasileiro	
Membro:	Hiderval da Silva Sousa	
Membro:	Paulo Rogério Guerreiro Gomes Junior	